

केन्द्रीय सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

गोरखपुर मण्डल

(रु० लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	केन्द्रांश	राज्यांश	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में दिया गया अग्रिम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	केन्द्रांश	राज्यांश	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त करने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
																					वित्तीय			भौतिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-A	13	14	15	16	17	18	19	20	कार्यवाही संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यवाही संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यवाही संस्था के पास शेष है।	प्रतिशत	26	
1	ध्वनि एवं प्रकाश शो, सारनाथ	वाराणसी	आई0टी0डी0सी0	2003-04	352.00	352.00	0.00		316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316.00	0.00	0.00	316.00		क्षे०प०अ०, वाराणसी	कार्य प्रारम्भ करने की सूचना अपेक्षित।
1	गोरखपुर में आधुनिक स्वागत केन्द्र का निर्माण	गोरखपुर	राजकीय निर्माण निगम	2005-06	288.87	88.87	37.00		288.87	200.00	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-6-06	31-3-07	288.87	0.00	288.87	0.00		उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य पूर्ण होने एवं निर्धारित प्रपत्र पर यू०सी०/सी०सी० की सूचना अपेक्षित।
1	जनपद मथुरा में बरसाना का पर्यटन विकास	मथुरा	पर्यटन निगम	2007-08	355.50	355.50			347.61	255.50	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			347.61	0.00	132.18	215.43	40 प्रतिशत	स०नि०प०, आगरा	कार्य प्रगति पर है। यू०सी० प्राप्त एवं भारत सरकार को प्रेषित।
2	जनपद अलीगढ़ के विभिन्न स्थलों का पर्यटन विकास	अलीगढ़	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	2006-07	484.35	397.63	0.00		484.35	397.63	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10/2007	31-3-09	484.35	22.59	443.59	40.76	91 प्रतिशत	स०नि०प०, आगरा	धरणीधर, खरेश्वर धाम एवं भोज के ताल का कार्य पूर्ण। अचत ताल का कार्य प्रगति पर है, जो अगस्त, 2011 तक पूर्ण होने की संभावना है।

केन्द्रीय सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

गोरखपुर मण्डल

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	केन्द्रांश	राज्यांश	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में दिया गया अग्रिम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	केन्द्रांश	राज्यांश	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त करने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
																					वित्तीय	भौतिक	कार्यवाही संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय			कार्यवाही संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-A	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	वाराणसी शहर के पुनरोद्धार के अन्तर्गत घाटों का विकास, कुण्डों का सौन्दर्यीकरण, पंचकोसी पर पर्यटक सुविधाएं, साइनेज आदि	वाराणसी	के.लो.नि.वि.	2006-07	786.00	786.00	0.00		786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4-10-03	3-10-08	786.00	19.29	350.01	435.99	100 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	1-घाट का सुधार-45%, 2-घाट जाने वाले गलियों का सुधार-75%, 3-घाट का रिवेटिलाइजेशन संकुल घाट कुण्ड-100%, 4-लोलार कुण्ड-100%, 5-सुलभ प्रसाधन-98%, यू0सी0 अपेक्षित। पुष्कर कुण्ड का कार्य प्रगति पर है।
3	विन्ध्य सर्किट का पर्यटन विकास	मिर्जापुर	वन विभाग	2006-07	399.60	399.60	0.00		399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			399.60	0.00	318.40	81.20	87 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	विण्ढमफाल-90%, टाण्डा फाल-90%, सिरसी फाल-90%, सिद्धनाथ की दरी-90%, कुसेहरा फाल-90%, लखनिया दरी-90%, चूना दरी-90%, लोआर खजुरी-68%, चुर्क में पुचमुखी-100%, साइनेज-100%, कुडारी देवी स्टेज-100%, कुडारी देवी प्लेटफार्म-100%, संतरी में चेकडेम, तिलहर नाला-कार्य पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर। -रु0 151.08 लाख का यू0सी0 दि0 31-3-08 को भारत सरकार को प्रेषित। -प्रकरण वन विभाग को आरोप पत्र हेतु प्रेषित किया जा चुका है। वन विभाग से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
4	विन्ध्य सर्किट का पर्यटन विकास	मिर्जापुर	लोक निर्माण विभाग	2006-07	292.59	292.59	0.00		292.59	219.45	0.00	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292.59	0.00	216.02	76.57	75 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	घेरावल से मुख्याफाल सम्पर्क मार्ग -80%, घेरावल से शिवद्वार मार्ग-100%, शाहगंज से महुअरिया मार्ग-100%, आर0जी0 रोड में कण्डाकोट सम्पर्क मार्ग-83%, सलखन राक फासिल्स पार्क सम्पर्क मार्ग-28%, गौरीशंकर बरेला एवं शहीद उद्यान लिंक रोड-40% शेष कार्य प्रगति पर।

केन्द्रीय सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

गोरखपुर मण्डल

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	केन्द्रांश	राज्यांश	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में दिया गया अग्रिम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	केन्द्रांश	राज्यांश	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त करने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
																					वित्तीय	भौतिक	कार्यवाही संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय			कार्यवाही संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-A	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
5	टूरिस्ट डेस्टीनेशन डेवलपमेण्ट आफ वाराणसी (सारनाथ-रामनगर का पर्यटन विकास) (सेगा प्रोजेक्ट)	वाराणसी	राजकीय निर्माण निगम/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग	2008-09	1416.31	0.00	0.00		708.16	0.00	0.00	0.00	1586.31	0.00	1586.31	708.16	708.16	0.00	30-9-09	31-3-11	708.16	12.47	1003.18	-295.02	85 प्रतिशत	क्षेत्रीय अधिकारी वाराणसी	योजना की स्वीकृत धनराशि में से रु0 527.65 लाख निर्माण निगम को रु0 129.99 लाख लोक निर्माण विभाग को, रु0 50.52 लाख सिंचाई विभाग को उपलब्ध। सिंचाई विभाग द्वारा रु0 50.52 लाख व्यय कर 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण। लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त रु0 129.99 में से रु0 111.52 लाख व्यय कर 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर रु0 22.03 लाख कार्यवाही संस्था द्वारा निदेशालय को प्रत्यावर्तित। रा0नि0नि0 को कुल रु0 527.65 लाख अवमुक्त जिसके सापेक्ष रु0 895.22 लाख व्यय कर 75 प्रतिशत प्रगति दिखायी गयी है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में अवमुक्त रु0 424.89 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन से अपेक्षित।
2	जनपद संत कबीरनगर में सिद्धेश्वरनाथ धाम का विकास	संत कबीर नगर	सी.एण्ड.डी. एस. उ.प्र. जल निगम	2007-08	80.12	80.12	0.00		113.57	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-12-09	31-12-10	113.57	0.83	89.81	23.76	-	क्षेत्रीय अधिकारी गोरखपुर	-योजना की प्रगति एवं व्यय धनराशि का 89.81 लाख का यू0सी0 प्राप्त। कार्य प्रगति पर है। 1-बाउण्ड्रीवाल- 90 प्रतिशत, 2-ब्रिक पीचिंग-90 प्रतिशत, 3- ग्रकलान यात्री छज्जा-50 प्रतिशत, 4-बी0ओ0 ई0-100 प्रतिशत। -पी0एल0ए0 में जमा रु0 31.13 लाख की धनराशि शासन के आदेशानुसार पी0एल0ए0 से आहरित कर कार्यवाही संस्था को दि0 28-6-11 को उपलब्ध करा दी गयी है। इस धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों के आगणन की प्रशासनिक स्वीकृति शासन से अपेक्षित है।

केन्द्रीय सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

गोरखपुर मण्डल

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	केन्द्रांश	राज्यांश	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में दिया गया अग्रिम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	केन्द्रांश	राज्यांश	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त करने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
																					वित्तीय	भौतिक	कार्यवाही संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय			कार्यवाही संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-A	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	गढ़मुक्तेश्वर में फूड काफ्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना	गाजियाबाद	राजकीय निर्माण निगम	2007-08	989.04	475.00	514.04		0.00	0.00	0.00	0.00	509.04	0.00	509.04	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		क्षेत्रीय अधिकारी	गढ़ के स्थान पर मेरठ में संस्थान की स्थापना हेतु भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। तदनुसार अग्रतर कार्यवाही की जा रही है।
1	जनपद प्रतापगढ़ में घुड़सरनाथ धाम का पर्यटन विकास फेज-2	प्रतापगढ़	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	2008-09	276.38	221.10	0.00		221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			221.10	26.15	171.12	49.98	75 प्रतिशत	क्षेत्रीय अधिकारी	रु0 161.07 लाख का यू0सी0 प्राप्त एवं भारत सरकार को प्रेषित। शेष के लिए अनुस्मरण कराया गया है। कार्य प्रगति पर है।
1	कतरनियांघाट वन्य जीव विहार का पर्यटन विकास	बहराइच	वन विभाग	2006-07	105.00	105.00	0.00		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31-12-10	84.00	0.00	50.93	33.07	65 प्रतिशत	क्षेत्रीय अधिकारी	कार्य प्रगति पर है।
2	अरबन हाट अयोध्या	फैजाबाद	सी.एण्डडी. एस. उ0प्र0 जल निगम	2010-11	314.00	293.37	108.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		क्षेत्रीय अधिकारी	योजना की स्वीकृति शासन से अपेक्षित।
3	अमहट में मार्गीय सुविधा	सुल्तानपुर	राजकीय निर्माण निगम	2010-11	260.38	231.45	38.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.16	0.00	185.16			185.16	0.00	0.00	185.16		क्षेत्रीय अधिकारी	कार्य प्रारम्भ होना है।
3	आगरा मेगा प्रोजेक्ट फेज-2												838.22	838.22												क्षेत्रीय अधिकारी	
1	फुरसतगंज (रायबरेली) में इन्स्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेन्ट की स्थापना	रायबरेली	राजकीय निर्माण निगम	2007-08	1672.66	1000.00	672.66		392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			392.91	0.00	0.00	392.91		क्षेत्रीय अधिकारी	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का चेक भारत सरकार को वापस लौटाया गया। चेक वापस महानिदेशक के नाम प्राप्त हुआ है, जिसमें से आई0एच0एम0, लखनऊ एवं एफ0सी0आई0, फुरसतगंज की धनराशि है।
2	रायबरेली के कतिपय स्थलों का विकास	रायबरेली	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	2008-09	549.11	549.11	0.00		519.28	519.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			519.28	0.00	0.00	519.28		क्षेत्रीय अधिकारी	कार्य प्रारम्भ की सूचना अपेक्षित।

केन्द्रीय सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

गोरखपुर मण्डल

(रु० लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	केन्द्रांश	राज्यांश	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में दिया गया अग्रिम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	केन्द्रांश	राज्यांश	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त करने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
																					वित्तीय	भौतिक	कार्यवाही संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय			कार्यवाही संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-A	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	जनपद बांदा में सिमौनी टूरिस्ट काम्प्लेक्स का निर्माण	बांदा	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	2006-07	447.59	397.96	49.73		447.59	318.29	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24-9-09	23-9-10	447.59	113.98	325.10	122.49	55 प्रतिशत	क्ष०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है। -पम्प का कार्य एवं मिट्टी का कार्य पूर्ण। योगा सेन्टर का कार्य 30 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल 100 प्रतिशत, भवन का कार्य 60 प्रतिशत। -रु० 325.10 लाख का यू०सी० प्राप्त एवं भारत सरकार को प्रेषित।
3	चित्रकूट का पर्यटन विकास	चित्रकूट	सी.एण्ड.डी. एस. उ.प्र. जल निगम	2007-08	440.70	440.70	0.00		440.60	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-10-09	30-11-10	440.60	7.00	430.00	10.60	99 प्रतिशत	क्ष०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर। -दो में से एक गेट का कार्य पूर्ण। -चेन्ज रूम का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण। -16 में से 12 कैनोपी का कार्य पूर्ण। -रामघाट पर स्टोन वर्क / वाल लाइनिंग का कार्य प्रगति पर। -पर्ण कुटी का कार्य पूर्ण। -रु० 440.00 लाख का यू०सी० भारत सरकार को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
5	आगरा मेगा प्रोजेक्ट फेज-2												838.22	838.22													
(क)	ताज नेचर वाक का विकास	आगरा	वन विभाग	2010-11	256.83	0.00	0.00		128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-9-10		128.44	0.00	128.44	0.00	50 प्रतिशत	स०नि०प०, आगरा	पेयजल, पक्की झील बनाना व बाउण्ड्रीवाल की जाली, सम्पर्क मार्ग, लैण्डसकेपिंग, नेचर ट्रेल का कार्य प्रगति पर है।
(ख)	शाहजहां पार्क, फतेहपुर सीकरी एवं शिल्पग्राम का विकास	आगरा	राजकीय निर्माण निगम	2010-11	1569.61	0.00	0.00		859.78	859.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-7-10		859.78	0.00	859.78	0.00	56 प्रतिशत	स०नि०प०, आगरा	-शाहजहां पार्क में विकास कार्य प्रगति पर है। -शाहजहां पार्क में दो ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण। -फतेहपुर सीकरी में पार्किंग एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर। -शिल्पग्राम में शौचालय का कार्य प्रारम्भ एवं प्रगति पर है।
(ग)	फतेहपुर सीकरी में इण्टरप्रीटेशन सेन्टर का निर्माण	आगरा	राजकीय निर्माण निगम	2010-11																							
4	आगरा में विभिन्न स्थलों पर साइनेज	आगरा	सी.एण्ड.डी. एस. उ.प्र. जल निगम	2010-11	344.30	313.00	31.30		281.70	250.40	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281.70	0.00	281.70	0.00	81 प्रतिशत	स०नि०प०, आगरा	कार्य प्रगति पर। रु० 250.40 लाख का यू०सी० भारत सरकार को प्रेषित।

केन्द्रीय सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

गोरखपुर मण्डल

(रु० लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	केन्द्रांश	राज्यांश	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में दिया गया अग्रिम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	केन्द्रांश	राज्यांश	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त करने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
																					वित्तीय	भौतिक	कार्यवाही संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय			कार्यवाही संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-A	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
5	जनपद आगरा में ग्राम-बरारा का पर्यटन विकास	आगरा	समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	46.17	40.51	5.66		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-11-10		27.72	8.10	27.72	0.00	60 प्रतिशत	सा०नि०प०, आगरा	बाउण्ड्रीवाल, उद्यान विकास, शोकेस / किचन एवं आंतरिक सी०सी० मार्ग का कार्य पूर्ण। -रु० 27.92 लाख का यू०सी० प्रेषित।

केन्द्रीय सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

गोरखपुर मण्डल

(रु० लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	केन्द्रांश	राज्यांश	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में दिया गया अग्रिम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	केन्द्रांश	राज्यांश	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त करने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
																					वित्तीय	भौतिक	कार्यवाही संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय			कार्यवाही संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-A	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	बुलन्दशहर में कर्णवास में घाट का निर्माण	बुलन्दशहर	सिंचाई विभाग	2010-11	181.89	181.89	0.00		152.09	152.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28-2-11	31-3-12	152.09	18.00	76.00	76.09	70 प्रतिशत	क्षेत्रीय अधिकारी	कार्य प्रगति पर है।
3	अनूपशहर में घाट का निर्माण	बुलन्दशहर	सिंचाई विभाग	2010-11	407.81	407.81	0.00		332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28-2-11	31-3-12	332.76	7.00	132.00	200.76	70 प्रतिशत	क्षेत्रीय अधिकारी	कार्य प्रगति पर है।
4	बुलन्दशहर में अवंतिका देवी मंदिर के समीप गंगा किनारे घाट का निर्माण	बुलन्दशहर	सिंचाई विभाग	2010-11	408.00	408.00	0.00		330.59	330.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28-2-11	30-3-12	330.59	54.97	178.97	151.62	90 प्रतिशत	क्षेत्रीय अधिकारी	कार्य प्रगति पर है।
1	बुन्देलखण्ड परिपथ का विकास	झांसी / ललितपुर	राजकीय निर्माण निगम	2010-11	559.25	505.87	53.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.07	404.69	53.38	31/11	31/12	458.07	76.01	102.32	355.75	22 प्रतिशत	क्षेत्रीय अधिकारी	1-राज्य संग्रहालय, झांसी पर प्रकाश व्यवस्था-90 प्रतिशत पूर्ण। 2-फाउन्टेन का कार्य-90 प्रतिशत पूर्ण। 3-देवगढ़-ललितपुर में बाउण्ड्रीवाल का कार्य-90 प्रतिशत पूर्ण। म्यूजियम का कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण। -बरुआ सागर फोर्ट का कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र की वजह से बाधित है। शेष कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाने की संभावना है।
	महायोग				#####	8323.08	1511.34		7935.69	6299.73	428.30	73.14	3771.79	1676.44	2095.35	1351.39	1112.85	238.54			8598.54	366.39	5606.14	2992.40			
	कार्य पूर्ण योजनाएं																										
1	बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग (मधुवन-महौली-जैतीपुरा-गोवर्धन-वृन्दावन) का पर्यटन विकास	मथुरा	सी.एण्ड.डी. एस. उ.प्र. जल निगम	2006-07	493.00	438.22	54.78		493.00	353.22	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-9-08	31-12-10	493.00	0.00	493.00	0.00	100 प्रतिशत	क्षेत्रीय अधिकारी	कार्य पूर्ण।

केन्द्रीय सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

गोरखपुर मण्डल

(रु० लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	केन्द्रांश	राज्यांश	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में दिया गया अग्रिम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	केन्द्रांश	राज्यांश	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त करने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
																					वित्तीय			भौतिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-A	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	आगरा किले पर ध्वनि एवं प्रकाश शो का उच्चीकरण	आगरा	पर्यटन निगम	2009-10	170.50	170.50	0.00		136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136.00	0.13	134.00	2.00	100 प्रतिशत	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण।
3	आगरा-दिल्ली मार्ग पर मार्गीय सुविधा	आगरा	पर्यटन निगम/ सुलभ इन्टरनेशनल	2010-11	38.50	38.50	0.00		30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30.80	0.00	30.80	0.00	100 प्रतिशत	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण।

केन्द्रीय सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

गोरखपुर मण्डल

(रु० लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	केन्द्रांश	राज्यांश	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में दिया गया अग्रिम	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	केन्द्रांश	राज्यांश	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त करने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
																					वित्तीय	भौतिक	कार्यवाही संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय			कार्यवाही संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-A	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
4	दुधवा नेशनल पार्क का पर्यटन विकास	लखीमपुर खीरी	वन विभाग	2006-07	312.60	312.60	0.00		312.60	250.08	0.00	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312.60	11.60	312.60	0.00	100 प्रतिशत	सं०नि०प०, लखनऊ	संयुक्त निदेशक पर्यटन, लखनऊ से संशोधित यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
5	जनपद बलिया में सुरहाताल शहीद स्मारक (बसंतपुर) का पर्यटन विकास	बलिया	वन विभाग	2006-07	205.20	205.20	0.00		205.20	164.16	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-5-07	31-3-10	205.20	0.00	197.45	7.75	100 प्रतिशत	ज०नि०प०, गोरखपुर	कार्य पूर्ण। शेष धनराशि वापस प्राप्त। मैनेजमेण्ट एग्रीमेण्ट/अण्डरटेकिंग अपेक्षित।
6	जौनपुर का पर्यटन विकास	जौनपुर	राजकीय निर्माण निगम	2007-08	490.15	435.68	54.46		490.15	352.08	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-7-08	31-3-09	490.15	67.83	490.15	0.00	100 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, वाराणसी	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० प्राप्त एवं भारत सरकार को प्रेषित। मैनेजमेण्ट एग्रीमेण्ट/अण्डरटेकिंग क्ष०प०अ०, वाराणसी से प्राप्त।
7	सुल्तानपुर पर्यटन परिपथ एवं अमेंठी पर्यटन परिपथ का विकास	सुल्तानपुर	राजकीय निर्माण निगम	2008-09	1108.61	999.84	108.77		1108.61	999.84	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20-1-09	31-8-09	1108.61	52.26	928.05	180.56	100 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, फैजाबाद	- अंतिम यू०सी०/सी०सी० भारत सरकार को प्रेषित तथा बची धनराशि कार्यवाही संस्था द्वारा वापस की जानी है। - मैनेजमेण्ट एग्रीमेण्ट एवं अण्डरटेकिंग प्राप्त होना है।
8	अयोध्या का पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकास	फैजाबाद	अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2008-09	528.98	498.00	30.98	3-2-10	528.98	528.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13-8-09	31-1-10	528.98	0.00	528.98	0.00	100 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, फैजाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, फैजाबाद से अपेक्षित।
9	जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर-ब्रजघाट का पर्यटन विकास	बागपत	हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण	2008-09	457.90	258.80	201.10		457.90	205.40	201.10	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30-4-06	31-7-07	457.90	3.37	369.68	88.22	99 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, मेरठ	कार्य पूर्ण। शेष धनराशि वापस प्राप्त। -यू०सी०/सी०सी० भारत सरकार को प्रेषित। मैनेजमेण्ट एग्रीमेण्ट अपेक्षित।
10	महाभारत पर्यटन परिपथ का विकास	बागपत	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	2006-07	441.74	441.74	0.00		441.74	356.50	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24-9-07	9-9-09	441.74	2.69	437.67	4.07	99 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, मेरठ	कार्य पूर्ण। शेष धनराशि वापस प्राप्त। -यू०सी०/सी०सी० भारत सरकार को प्रेषित। मैनेजमेण्ट एग्रीमेण्ट अपेक्षित।
1	डेस्टीनेशन स्कीम के अंतर्गत रायबरेली एवं समीपवर्ती क्षेत्र का पर्यटन विकास	रायबरेली	आई०टी०डी० सी०	2004-05	490.27	490.27	0.00		392.91	392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			392.91	0.00	298.61	94.30	सं०नि०प०, लखनऊ	-धनराशि भारत सरकार को सीधे कार्यवाही संस्था को अवमुक्त। -कार्यवाही संस्था से प्राप्त सूचनानुसार 9 कार्यों में से 4 कार्य पूर्ण, 2 कार्य चल रहे हैं। समसपुर वन्य जीव विहार हेतु भारत	