

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह-जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक प्रतिशत		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बौद्ध विहार ग्राम गोतरा, माधवगंज का विकास	हरदोई	यू०पी०एस०आई०डी० सी०	2006-07	4.95	4.95	0.00	4.95		सं०नि०प०, लखनऊ	योजना ड्राप। धनराशि राजकोष में जमा करा दी गयी है।
2	बसेरवा तिलाई का पर्यटन विकास	रायबरेली	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.85	4.85	4.70	0.15	96%	सं०नि०प०, लखनऊ	कार्य प्रगति पर है।
3	अहिरवा स्थल का पर्यटन विकास	रायबरेली	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.00	5.00	0.00	5.00	80%	सं०नि०प०, लखनऊ	वित्तीय प्रगति शून्य तथा भातिक प्रगति 80 प्रतिशत बतायी गयी है। कार्य प्रगति पर है।
4	रुद्रावर्त तीर्थ नैमिषारण्य का पर्यटन विकास / सौन्दर्यीकरण	सीतापुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	10.00	10.00	2.20	7.80	100%	सं०नि०प०, लखनऊ	कार्य पूर्ण बताया जा रहा है परन्तु पूरा व्यय नहीं दिया जा रहा है।
1	गोवर्धन में सुलभ शौचालय सह यात्री छादक का निर्माण	मथुरा	सुलभ इण्टरनेशनल	2006-07	17.56	17.56	3.50	14.06	25%	स०नि०प०, आगरा	कार्य बन्द। अद्यतन सूचना अपेक्षित।
2	भोज के ताल का पर्यटन विकास	अलीगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	24.99	24.99	20.00	4.99	95%	स०नि०प०, आगरा	कार्य प्रगति पर है। 20 अगस्त, 2011 तक पूर्ण होने की संभावना है।
1	कीनाराम स्थल पर बायोगैस संयंत्र लगाया जाना	चन्दौली	सुलभ इण्टरनेशनल	2003-04	6.23	6.23	5.93	0.30	80%	क्षे०प०अ० वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
1	परशुराम मंदिर व अन्य मंदिरों का विकास	शाहजहाँपुर	सुलभ इण्टरनेशनल	2002-03	1.00	1.00	0.50	0.50	70%	क्षे०प०अ०, बरेली	कार्य प्रगति पर।
2	ग्राम बधरायूं तहसील घनौरा का पर्यटन विकास	जे०पी० नगर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	29.81	29.81	26.00	3.81	95%	क्षे०प०अ०, बरेली	कार्य प्रगति पर है।
1	कपिलवस्तु में सुलभ शौचालय का निर्माण	सिद्धार्थनगर	सुलभ इण्टरनेशनल	2002-03	3.00	3.00	2.50	0.50	80%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह—जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चित्रकूट में कोटितीर्थ देवांगना का स्थानीय पर्यटन विकास	चित्रकूट	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	10.00	10.00	4.00	6.00	80%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
2	श्रृंगी ऋषि आश्रम ग्राम खेरैला का पर्यटन विकास	महोबा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	30.00	30.00	29.00	1.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
2	पर्यटन स्थल मंसूरपुर का पर्यटन विकास	मऊ	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	10.00	10.00	0.00	10.00		उ०नि०प०, गोरखपुर	अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
3	ग्राम पंचायत रलिहवां में कुवरंवार्ता देवी स्थल का पर्यटन विकास	देवरिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	9.60	9.60	0.00	9.60		उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
4	ग्राम पंचायत सबना लक्षुमन वि०ख० गौरी बाजार का पर्यटन विकास	देवरिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	10.00	10.00	0.15	9.85	20%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।
5	ग्राम पंचायत खैराबनुआं, वि०ख० गौरी बाजार का पर्यटन विकास	देवरिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	7.50	7.50	0.00	7.50	25%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।
6	ग्राम पंचायत पहाड़पुर का पर्यटन विकास	देवरिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	8.01	8.01	0.00	8.01	63%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।
7	नक्का बाबा स्थल मनियर का पर्यटन विकास	बलिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	3.00	3.00	1.00	2.00	50%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।
8	दिऊली का पर्यटन विकास	बलिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.65	4.65	1.50	3.15	40%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर। अद्यतन सूचना अपेक्षित।
9	पर्यटन स्थल दुर्वाषा का सौन्दर्यीकरण	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.06	5.06	2.00	3.06	45%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर। अद्यतन सूचना अपेक्षित।
1	बौद्ध मठ कादीपुर का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.44	4.44	4.00	0.44	85%	क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह-जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक प्रतिशत		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	बौद्ध मठ कादीपुर का पर्यटन विकास	अम्बेडकर नगर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.00	5.00	1.00	4.00	20%	क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
3	जनपद बलरामपुर में पर्यटन स्थल घूसा का स्थानीय पर्यटन विकास	बलरामपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.42	4.42	3.00	1.42	80%	क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
4	जनपद बलरामपुर में रानी तालाब जोगिना का पर्यटन विकास	बलरामपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.00	5.00	4.50	0.50	80%	क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
5	जनपद बलरामपुर में पर्यटक स्थल अलीबाबा पंचपेड़वा का स्थानीय विकास	बलरामपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.42	4.42	2.00	2.42	40%	क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
6	बलरामपुर में पर्यटक स्थल सादुल्ला का पर्यटन विकास	बलरामपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.42	4.42	2.00	2.42	40%	क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
7	जनपद बलरामपुर में पर्यटक स्थल राजापुर आलिया का स्थानीय पर्यटन विकास	बलरामपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.42	4.42	0.00	4.42		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	योजना वन क्षेत्र में प्रस्तावित है इसलिए वन विभाग निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दे रहा है।
8	बाराबंकी में जोगिनी स्थल का पर्यटन विकास	बाराबंकी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.46	5.46	5.00	0.46	90%	क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
2	जनपद जौनपुर स्थित ग्राम वनसफा में सई नदी के तट पर स्थित पर्यटन स्थल पर यात्री छादक का निर्माण	जौनपुर	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	5.00	5.00	2.50	2.50	50%	क्षे०प०अ० वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
3	जनपद चन्दौली स्थित बाबा कीनाराम तीर्थ स्थल का पर्यटन विकास	चन्दौली	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	4.58	4.58	4.00	0.58	80%	क्षे०प०अ० वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
5	बुद्ध बिहार पसईपुर (फूँद) जनपद औरैया का पर्यटन विकास।	औरैया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	4.82	4.82	2.90	1.92	29%	सं०नि०प०, लखनऊ	कार्य प्रगति पर है।
6	तपेश्वर नाथ धाम स्थल पर यात्री छादक का निर्माण	रायबरेली	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	9.80	9.80	0.00	9.80	15%	सं०नि०प०, लखनऊ	कार्य प्रारम्भ।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह-जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	जनपद सीतापुर में शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय सीतापुर में प्रवेश द्वार का निर्माण	सीतापुर	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	4.93	4.93	0.00	4.93	80%	सं०नि०प०, लखनऊ	कार्य प्रगति पर है।
8	जनपद फर्रुखाबाद स्थित बुद्ध विहार गंगा दरवाजा का पर्यटन विकास	फर्रुखाबाद	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	10.00	10.00	2.00	8.00	20%	सं०नि०प०, लखनऊ	कार्य प्रगति पर है।
9	बक्शी का तालाब लखनऊ की बाउण्ड्रीवाल एवं सीढ़ियों का पुनरोद्धार	लखनऊ	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	9.92	9.92	0.00	9.92	40%	सं०नि०प०, लखनऊ	कार्य प्रगति पर है।
10	पर्यटक स्थल कैम्पियर गंज का पर्यटन विकास	गोरखपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	5.00	5.00	0.00	5.00		उ०नि०प०, गोरखपुर	सूचना अपेक्षित
11	पर्यटक स्थल कैम्पियर गंज का सौन्दर्यीकरण	गोरखपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	19.66	19.66	0.00	19.66		उ०नि०प०, गोरखपुर	सूचना अपेक्षित
12	पिपरहवा बाबा मनीरामपूल का सौन्दर्यीकरण	गोरखपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	14.55	14.55	0.00	14.55		उ०नि०प०, गोरखपुर	सूचना अपेक्षित
13	मुबारकपुर थाने के पास रविदास पर्यटक स्थल का सौन्दर्यीकरण	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	4.95	4.95	0.00	4.95		उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
14	पर्यटक स्थल भैरवदेव स्थल महाराजगंज का पर्यटन विकास	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	4.95	4.95	0.00	4.95		उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
15	दुर्वासा स्थल पर मौनी जी की कुटी पर्यटक स्थल का विकास	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	4.95	4.95	0.00	4.95		उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
16	लाल गंज कटघर पर्यटक स्थल का सौन्दर्यीकरण	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	4.95	4.95	0.00	4.95		उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
17	डिवनिहवा ब्रम्हस्थान का पर्यटन विकास	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	4.95	4.95	0.00	4.95		उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह-जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक प्रतिशत		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	जमौतिया विकास खण्ड डुमरिया गंज कर्बला में पर्यटन विकास	सिद्धार्थनगर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	4.00	4.00	0.00	4.00		उ०नि०प०, गोरखपुर	सूचना अपेक्षित
19	मेहदावल के पास पक्के पोखरा का सौन्दर्यीकरण	सन्तकबीर नगर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	4.46	4.46	0.00	4.46		उ०नि०प०, गोरखपुर	सूचना अपेक्षित
20	पर्यटक स्थल बैजूनाथ धाम का पर्यटन विकास	सन्तकबीर नगर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	5.00	5.00	0.00	5.00		उ०नि०प०, गोरखपुर	सूचना अपेक्षित
21	पर्यटक कार्यालय सिद्धार्थनगर सम्पर्क मार्ग का निर्माण	सिद्धार्थनगर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	4.00	4.00	0.00	4.00		उ०नि०प०, गोरखपुर	सूचना अपेक्षित
22	जनपद आजमगढ़ में शनिदेव स्थल ग्राम शनिचरा का सौन्दर्यीकरण	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	5.00	5.00	0.00	5.00		उ०नि०प०, गोरखपुर	अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है।
23	पर्यटक स्थल ग्राम रसौली विकास खण्ड गौरी बाजार देवरिया का पर्यटन विकास	देवरिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	9.60	9.60	0.00	9.60		उ०नि०प०, गोरखपुर	सूचना अपेक्षित
24	पिपरौली बाजार, गोरखपुर का सौन्दर्यीकरण	गोरखपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	2.49	2.49	0.00	2.49		उ०नि०प०, गोरखपुर	सूचना अपेक्षित
25	बहरादेव शनि का सौन्दर्यीकरण	आजमगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	4.95	4.95	0.00	4.95		उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
9	कबीर विशाल कुन्ज सरैया जनपद बाराबंकी का पर्यटन विकास	बाराबंकी	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	2.00	2.00	0.00	2.00		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	सूचना अपेक्षित
10	जनपद बाराबंकी स्थित भगहर झील का सौन्दर्यीकरण	बाराबंकी	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	6.00	6.00	0.00	6.00		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	सूचना अपेक्षित
11	सुल्तानपुर में पाण्डेय बाबा पर्यटक स्थल का विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	9.96	9.96	0.00	9.96		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह-जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक प्रतिशत		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	सती माता स्थल जनपद सुल्तानपुर का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	10.02	10.02	2.72	7.30	20%	क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
13	शिव मंदिर विकास खण्ड सैफुल्ला गंज का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	6.33	6.33	0.00	6.33		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
14	सीताद्वार श्रावस्ती का पर्यटन विकास	श्रावस्ती	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	13.85	13.85	0.00	13.85		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	सूचना अपेक्षित
15	जनपद श्रावस्ती में स्वागत द्वार का निर्माण	श्रावस्ती	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	24.95	24.95	0.00	24.95		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	सूचना अपेक्षित
16	श्रृंगी ऋषी आश्रम का पर्यटन विकास	फैजाबाद	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	9.94	9.94	4.95	4.99	40%	क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
17	राजा दशरथ समाधि का पर्यटन विकास	फैजाबाद	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	9.66	9.66	3.79	5.87	50%	क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
18	बिजलेश्वरी स्थल का पर्यटन विकास	बलरामपुर	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	5.00	5.00	0.00	5.00		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	सूचना अपेक्षित
19	झारखण्डी स्थल द्वार बलरामपुर का पर्यटन विकास	बलरामपुर	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	4.79	4.79	0.00	4.79		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	सूचना अपेक्षित
3	शाहजहाँपुर स्थित छोटा बम्होरा विकास खण्ड क्लान में पार्क का विकास	शाहजहाँपुर	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	5.00	5.00	0.00	5.00		क्षे०प०अ०, बरेली	कार्य प्रारम्भ।
4	जे०पी० नगर स्थित वासुदेव नगर में सुलभ प्रसाधन का निर्माण	जे०पी० नगर	सुलभ इण्टरनेशनल सर्विस आर्गेनाईजेशन	2010-11	4.73	4.73	0.00	4.73		क्षे०प०अ०, बरेली	सूचना अपेक्षित
5	जनपद बिजनौर स्थित जोगीरमपुरा में सुलभ प्रसाधन का निर्माण	बिजनौर	सुलभ इण्टरनेटशन सर्विस आर्गेनाईजेशन	2010-11	4.73	4.73	2.36	2.37	50%	क्षे०प०अ०, बरेली	कार्य प्रगति पर है।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह—जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	जनपद इलाहाबाद में लाक्षागृह का पर्यटन विकास	इलाहाबाद	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	4.95	4.95	0.00	4.95	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
4	श्रृंगी ऋषी आश्रम खरैला में सुलभ शौचालय का निर्माण	महोबा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	10.00	10.00	3.00	7.00	40%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
5	श्रृंगी ऋषी आश्रम खरैला का सौन्दर्यीकरण	महोबा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	10.00	10.00	2.50	7.50	25%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
6	शनिदेव स्थल प्रतापगढ़ में साइनेज लगाने का कार्य	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	1.99	1.99	0.00	1.99	60%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
7	नर्वदेश्वर सगरा बाजार में पर्यटकों हेतु स्वच्छ पेयजल व्यवस्था	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	1.50	1.50	0.00	1.50	50%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
8	मॉ अष्टभुजी स्थल पर पर्यटकों के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	1.50	1.50	0.00	1.50	50%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
9	घुड़सरनाथ धाम में पर्यटकों की सुविधा हेतु साइनेज की व्यवस्था	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	1.50	1.50	0.00	1.50	60%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
10	दुर्गाधाम बहूता में पर्यटकों हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	1.50	1.50	0.00	1.50	10%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
11	हनुमान मंदिर पट्टी में पर्यटकों हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	1.50	1.50	0.00	1.50	50%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
12	बेल्घरनाथ धाम में पर्यटकों के सुविधार्थ साइनेज की व्यवस्था	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	1.50	1.50	0.00	1.50	60%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
13	किठावर स्थल पर पर्यटकों हेतु स्वच्छ पेयजल व्यवस्था	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	1.50	1.50	0.00	1.50	50%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह-जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	सर्वजीतपुर में पर्यटकों के सुविधा हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	1.50	1.50	0.00	1.50	50%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
15	माँ चामुण्डा देवी पानुवासी का पर्यटन विकास	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	1.50	1.50	0.00	1.50	50%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
16	प्रतापगढ़ स्थित चौहरजन सईनदी घाट का पर्यटन विकास	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	1.50	1.15	0.00	1.15	5%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
1	जनपद मुजफ्फर नगर स्थित हजरत अब्बास बघरा स्थल का पर्यटन विकास	मुजफ्फरनगर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	39.76	39.76	32.00	7.76	90%	क्षे०प०का० मेरठ	कार्य प्रगति पर है।
1	जनपद झाँसी स्थित बौद्ध विहार पारीक्षा का पर्यटन विकास	झाँसी	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	20.00	20.00	0.00	20.00	3%	क्षे०प०का० झाँसी	सूचना अपेक्षित
2	वाजपेयी तालाब मऊरानीपुर का पर्यटन विकास	झाँसी	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	10.00	10.00	7.42	2.58	95%	क्षे०प०का० झाँसी	कार्य प्रगति पर है।
3	ललितपुर सिविल लाइन में पर्यटक स्थल (बाबा सदन शाह मजार) का पर्यटन विकास	ललितपुर	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	5.03	5.03	2.53	2.50	40%	क्षे०प०का० झाँसी	कार्य प्रगति पर है।
3	कैलाश टैम्पुल आगरा का पर्यटन विकास	आगरा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	7.19	7.19	6.50	0.69	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
4	बटेश्वर मंदिर आगरा	आगरा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	3.00	3.00	2.64	0.36	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
5	अबूलाला दरगाह आगरा का पर्यटन विकास	आगरा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	7.28	7.28	6.40	0.88	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
6	जनपद मथुरा में झाडी वाले हनुमान जी स्थल का पर्यटन विकास	मथुरा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	19.44	19.44	15.00	4.44	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह-जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक प्रतिशत		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	शाही तालाब दौताना मथुरा में घाटों का जीर्णोद्धार	मथुरा	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	19.63	19.63	14.24	5.39	95%	स०नि०प०, आगरा	कार्य प्रगति पर।
4	जनपद सोनभद्र स्थित बौद्ध पार्क अनपरा का पर्यटन विकास	सोनभद्र	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	13.81	13.81	5.12	8.69	37%	क्षे०प०अ० वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
5	जनपद जौनपुर स्थित ग्राम वनसफा में सई नदी के तट पर स्थित पर्यटन स्थल का सौन्दर्यीकरण	जौनपुर	सी०एण्डडी०एस०	2010-11	18.32	18.32	0.90	17.42	5%	क्षे०प०अ० वाराणसी	कार्य प्रारम्भ।
योग :-					717.66	717.31	247.95	469.36			

कार्य पूर्ण योजनाएं

1	श्री सामौर बाबा पर्यटक स्थल का विकास	फिरोजाबाद	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	20.00	20.00	20.00	0.00	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
2	पर्यटक स्थल सूफी शाह का पर्यटन विकास	फिरोजाबाद	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	10.00	10.00	10.00	0.00	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
3	साइनेज की व्यवस्था	फिरोजाबाद	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.00	5.00	5.00	0.00	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
4	पर्यटक स्थल अच्छईपुर में शिव मंदिर के निकट यात्री शेड एवं सम्पर्क मार्ग का सुधार	मैनपुरी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	10.00	10.00	10.00	0.00	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
5	पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का सुधार	कांशीराम नगर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	20.00	20.00	20.00	0.00	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
6	पटना पक्षी विहार का पर्यटन विकास	एटा	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रो०	2009-10	15.00	15.00	15.00	0.00	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। झील की फेन्सिंग का कार्य सम्पादित। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह-जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	खरेश्वर धाम का पर्यटन विकास	अलीगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	15.00	14.99	14.99	0.00	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
8	नजीर शाहब दरगाह आगरा का पर्यटन विकास	आगरा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	2.00	2.00	2.00	0.00	100%	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
9	हुसैनाबाद क्लाक टावर में लगी घड़ी को ठीक कराने के सम्बन्ध में	लखनऊ	हुसैनाबाद ट्रस्ट	2005-06	9.00	9.00	0.00	9.00	100%	सं०नि०प०, लखनऊ	प्रश्नगत धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है। वित्तीय/भौतिक प्रगति अपेक्षित। क्षे०प०अ० द्वारा यू०सी० / सी०सी० मांगा गया है।
10	कछुआ तालाब ग्राम-ककड़ा, बिलग्राम का पर्यटन विकास	हरदोई	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	2006-07	4.88	4.88	4.88	0.00	100%	सं०नि०प०, लखनऊ	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
11	कारे शिव स्थल का पर्यटन विकास	लखनऊ	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	6.88	6.88	6.88	0.00	100%	सं०नि०प०, लखनऊ	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० एवं फोटोग्राफ प्राप्त।
12	भरोहिया खजनी का पर्यटन विकास	गोरखपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.00	5.00	5.00	0.00	100%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
13	कैम्पियरगंज का सौन्दर्यीकरण	गोरखपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.00	5.00	5.00	0.00	100%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
14	पर्यटक स्थल भौवापार	गोरखपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.10	4.10	3.00	1.10	100%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
15	कुसमौरा सदर प्रतापगढ़ पर्यटन स्थल पर यात्री शेड का निर्माण	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	10.00	10.00	10.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह-जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	सण्डवा चन्द्रिका पर्यटन स्थल का विकास	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	7.00	7.00	7.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
17	संतरविदास स्थल का पर्यटन विकास	इलाहाबाद	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	10.00	10.00	8.00	2.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
18	भयहरण धाम का पर्यटन विकास	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.00	4.00	4.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
19	छित्तपालगढ़ का पर्यटन विकास	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.00	4.00	4.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
20	घुड़सरनाथ धाम में सई नदी के घाट पर चेन्ज रूम का निर्माण	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.00	4.00	4.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
21	चौहरजन धाम का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.00	5.00	5.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
22	बेल्घरनाथ धाम प्रतापगढ़ का पर्यटन विकास	प्रतापगढ़	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.00	5.00	5.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
23	कौशाम्बी में जैन पर्यटन स्थल का पुरातात्विक स्थल का विकास	कौशाम्बी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	10.00	10.00	10.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
24	पभोषा का पर्यटन विकास	कौशाम्बी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.00	5.00	5.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
25	कड़ाधाम में एक यात्री शेड एवं सुल्तानपुर गांव का पर्यटन विकास	कौशाम्बी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	24.41	24.41	24.41	0.00	100%	क्षे०प०अ० इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० एवं फोटोग्राफ प्राप्त।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह-जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	शीतला चौकिया धाम पर सुलभ शौचालय का निर्माण	जौनपुर	सुलभ इण्टरनेशनल	2006-07	10.00	10.00	10.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० वाराणसी	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
27	ग्राम-बाबतपुर नियारघाट चोलापुर का पर्यटन विकास	वाराणसी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	8.00	8.00	8.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० वाराणसी	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
28	खरगपुर हाथी बाजार स्थित पर्यटक स्थल का सौन्दर्यीकरण	वाराणसी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.00	5.00	5.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० वाराणसी	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
29	ग्राम-चन्दापुर, ब्लाक बदलापुर का पर्यटन विकास	जौनपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	5.00	5.00	5.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० वाराणसी	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
30	गाजीपुर स्थित ग्राम-रेवतीपुर स्थित पर्यटन स्थल का विकास	गाजीपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	3.00	3.00	3.00	0.00	100%	क्षे०प०अ० वाराणसी	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
31	सुडुकुआ ताल, पूरनपुर का स्थानीय पर्यटन विकास	पीलीभीत	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	2006-07	49.14	49.14	49.14	0.00	100%	क्षे०प०अ०, बरेली	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
32	जोगिरम्पुरा का पर्यटन विकास	बिजनौर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	10.00	10.00	9.50	0.50	100%	क्षे०प०अ०, बरेली	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
33	जनपद सहारनपुर ककराली तालाब गंगोह का सौन्दर्यीकरण	सहारनपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	10.00	10.00	10.00	0.00	100%	क्षे०प०का० मेरठ	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
34	पर्यटक स्थल जंगलबाकी का पर्यटन विकास	महाराजगंज	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	7.00	7.00	7.00	0.00	100%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० प्राप्त।
35	लेहड़ा गांव का स्थानीय पर्यटन विकास	महाराजगंज	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	4.96	4.96	4.96	0.00	100%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० प्राप्त।
36	पर्यटन स्थल कोपिया का पर्यटन विकास	संतकबीर नगर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2009-10	10.00	10.00	10.00	0.00	100%	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० प्राप्त।

जिला योजनाओं का प्रगति विवरण

बरेली मण्डल

माह-जुलाई, 2011

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
						वित्तीय			भौतिक		
						कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि (प्रारम्भ से)	अवशेष धनराशि जो कि कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12