

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

बरेली मण्डल

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय			भौतिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
1	लखनऊ हाट की स्थापना	लखनऊ	राजकीय निर्माण निगम	2007-08	946.56		500.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	500.00		सं०नि०प०, लखनऊ	व्यय वित्त समिति से आगणन अनुमोदित। शासन से धनराशि व्यय किए जाने की अनापत्ति मांगी गयी है।
2	सीतापुर में नैमिषारण्य का सौन्दर्यीकरण	सीतापुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	92.28	22-5-08	92.28	0.00	0.00	30-6-08	15-5-08	92.28	0.00	87.85	4.43	95 प्रतिशत	सं०नि०प०, लखनऊ	शासन के निर्देशों के क्रम में स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रेषित।
1	बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर महेन, देवरिया का सौन्दर्यीकरण	देवरिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	6.91	4-12-08	6.91	0.00	0.00		30-5-09	6.91	0.00	3.00	3.91	70 प्रतिशत	उ०नि०प०, गोरखपुर	इन्टरलाकिंग कार्य पूर्ण। यात्री छादक की भूमि विवादित।
2	बखीरा पक्षी विहार, महाराजगंज का पर्यटन विकास	महाराजगंज	वन विभाग	2008-09	35.91		35.91	0.00	0.00			35.91	6.66	30.30	5.61	85 प्रतिशत	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।
1	बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत पर्यटन निगम द्वारा संचालित विभिन्न इकाइयों (श्रावस्ती, बलरामपुर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, दोहरीघाट, गाजीपुर एवं वाराणसी) का सुदृढीकरण		पर्यटन विकास निगम	2007-08	173.37		173.37	0.00	0.00			173.37	0.00	0.00	173.37		मुख्यालय	अंश पूंजी की धनराशि है। प्रश्नगत इकाइयों विनिवेश के अन्तर्गत आने के कारण धनराशि अभी तक व्यय नहीं की गयी है।
1	फैजाबाद-अयोध्या के कतिपय स्थलों का विकास	फैजाबाद	अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2008-09	81.28		81.28	0.00	0.00	21-6-09		81.28	0.00	58.11	23.17	90 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, फैजाबाद	कार्यदायी संस्था द्वारा बैठक में कार्य पूर्ण बताया गया है। यू०सी०/सी०सी० क्ष०प०अ०, फैजाबाद से मांगे गए हैं।
2	अयोध्या में मणि पर्वत का पर्यटन विकास	फैजाबाद	राजकीय निर्माण निगम	1997-98	80.47		80.47	0.00	0.00			80.47	0.00	60.02	20.45	82 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, फैजाबाद	योजना झूप। रु० 12.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अवशेष है।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

बरेली मण्डल

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति		
												वित्तीय			भौतिक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत			
3	जनपद अम्बेडकरनगर में डरवन झील का डा0 अम्बेडकर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	अम्बेडकर नगर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	8.98	15-5-09	8.98	0.00	0.00			30-6-09	8.98	0.00	0.00	8.98		क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य प्रारम्भ की सूचना अपेक्षित।
1	जनपद चित्रकूट में आधुनिक सुविधायुक्त सूचना केन्द्र का निर्माण	चित्रकूट	राजकीय निर्माण निगम	2005-06	45.65	24-4-08	45.65	0.00	0.00	7-08			45.65	0.00	38.00	7.65	70 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	भूतल पर छत, प्रथम तल, दरवाजे-खिड़की फ्रेम वर्क एवं टाइल्स का कार्य पूर्ण। कार्यदायी संस्था द्वारा योजना का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।
2	जनपद चित्रकूट में राही पर्यटक आवास गृह का जीर्णोद्धार एवं विस्तार	चित्रकूट	राजकीय निर्माण निगम	2005-06	293.82	24-4-08	293.82	100.00	100.00	30-11-07	31-3-09		393.82	0.00	393.82	0.00	94 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	12 कक्षों का कार्य पूर्ण एवं हस्तान्तरित। बाउण्ड्रीवाल, कार पार्किंग, गार्ड रूम का निर्माण पूर्ण। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
3	चित्रकूट में पर्यटन स्थलों पर स्ट्रीट लाइटिंग एवं प्रकाश व्यवस्था	चित्रकूट	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	46.05		46.05	0.00	0.00			30-6-09	46.05	13.00	43.00	3.05	95 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
4	कालिंजर, बांदा का पर्यटन विकास	बांदा	यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0	2007-08	74.37		74.37	0.00	0.00				74.37	1.37	74.37	0.00	100 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित।
1	जनपद आगरा में सूर सरोवर का पर्यटन विकास	आगरा	वन विभाग	2007-08	90.64	3-6-08	90.64	0.00	0.00			31-3-09	90.64	4.33	80.90	9.74	90 प्रतिशत	स0नि0प0, आगरा	रिशोपन सेन्टर का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण। प्रवेश द्वार का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
2	शिल्पग्राम आगरा में 150 बेड की डारमेट्री का निर्माण	आगरा	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	2008-09	235.09		235.09	0.00	0.00			30-11-08	235.09	45.99	178.10	56.99	85 प्रतिशत	स0नि0प0, आगरा	सिविल कार्य पूर्ण। पेन्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

बरेली मण्डल

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति		
												वित्तीय			भौतिक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत			
3	श्री दाउ जी महाराज मंदिर हाथरस एवं मेला स्थल पर प्रकाश व्यवस्था	महामायानगर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	36.88	31-7-08	36.88	0.00	0.00			15-4-09	36.88	0.00	28.50	8.38	77 प्रतिशत	स०नि०प०, आगरा	योजना में चार 16 मी० व 1 10 मी० ऊंची लाइटें लगायी गयी हैं। कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित। अवशेष धनराशि वापस किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
1	वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली में स्मारक का निर्माण	वाराणसी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	54.24		54.24	0.00	0.00				54.24	0.00	32.00	22.24	60 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
2	विन्ध्याचल में यात्री निवास की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	मिर्जापुर	पर्यटन विकास निगम	2003-04	6.43	14-9-04	6.43	0.00	0.00	1-10-05	30-6-07	6.43	0.00	2.63	3.80	80 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, वाराणसी	कार्य अवरूद्ध। भूमि का कब्जा दिलाए जाने हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है।	
4	धनोखर तालाब में विकास कार्य	बाराबंकी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	30.68	19-5-09	30.68	0.00	0.00			30-6-09	30.68	7.00	17.00	13.68	53 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
3	त्रिकोण मार्ग पर पेयजल व्यवस्था	मिर्जापुर	उ०प्र० जल निगम	2009-10	56.60		56.60	0.00	0.00				56.60	0.90	50.70	5.90	90 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
4	जनपद गाजीपुर में जमानिया विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड सदर गाजीपुर के कुर्था में पवहारी बाबा मठ का सौन्दर्यीकरण, पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	33.76		33.76	0.00	0.00			31-10-10	33.76	0.00	33.00	0.76	100 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, वाराणसी	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
5	तहसील जमानिया जनपद गाजीपुर में कामाख्या शक्तिपीठ स्थल का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	92.57		92.57	0.00	0.00			31-10-10	92.57	2.00	87.00	5.57	87 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, वाराणसी	सी०सी० रोड एवं नाले का कार्य पूर्ण। यात्री निवास, गेस्ट हाउस का कार्य प्रगति पर है।
6	जनपद जौनपुर में रजेपुर त्रिमुहानी स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास	जौनपुर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	46.64		46.64	0.00	0.00			31-12-10	46.64	0.00	43.05	3.59	80 प्रतिशत	क्ष०प०अ०, वाराणसी	शौचालय का कार्य प्रगति पर। शेष कार्य पूर्ण।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

बरेली मण्डल

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय			भौतिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
1	जनपद बरेली में थीम पार्क का सौन्दर्यीकरण	बरेली	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	182.35		182.35	0.00	0.00	21-2-09	31-5-10	182.35	2.00	179.82	2.53	95 प्रतिशत	स०नि०प०, बरेली	कार्य प्रगति पर है।
7	जनपद वाराणसी में गोदोलिया स्थित शहीद उधमसिंह पार्क का सौन्दर्यीकरण	वाराणसी	नगर निगम	2010-11	2.78		2.78	2.78	2.78			2.78	0.00	0.00	2.78	40 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
4	सादिक खान के मकबरे व चौसठ खम्भा के लिए सम्पर्क मार्ग का सुधार	आगरा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	4.54		4.54	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		स०नि०प०, आगरा	प्रश्नगत स्मारक ए०एस०आई० द्वारा संरक्षित होने के कारण अनापत्ति प्राप्त की जा रही है। अनापत्ति प्राप्त होने पर धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत की जाएगी।
5	चौबुर्जी निकट एत्माउद्दौला स्मारक के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण	आगरा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	3.75		3.75	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		स०नि०प०, आगरा	प्रश्नगत स्मारक ए०एस०आई० द्वारा संरक्षित होने के कारण अनापत्ति प्राप्त की जा रही है। अनापत्ति प्राप्त होने पर धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत की जाएगी।
6	गौशाला निकट रामबाग स्मारक के लिए सम्पर्क मार्ग व नाली का निर्माण	आगरा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2010-11	13.00		13.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		स०नि०प०, आगरा	प्रश्नगत स्मारक ए०एस०आई० द्वारा संरक्षित होने के कारण अनापत्ति प्राप्त की जा रही है। अनापत्ति प्राप्त होने पर धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत की जाएगी।
5	जनवारी धाम मंदिर सैतापुर का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी० एस०	2010-11	6.51		6.51	6.51	6.51			6.51	0.00	0.00	6.51		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
6	मस्जिद कुछमुछ सलाउद्दीन का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी० एस०	2010-11	5.31		5.31	5.31	5.31			5.31	0.00	0.00	5.31		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

बरेली मण्डल

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय			भौतिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
7	मस्जिद हंडिया सरपतहा का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी० एस०	2010-11	4.42		4.42	4.42	4.42			4.42	0.00	0.00	4.42		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
8	बैकुण्ठी धाम, ग्राम उमरा का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी० एस०	2010-11	9.99		9.99	9.99	9.99			9.99	0.00	2.83	7.16		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
9	सुल्तानपुर जनपद में नगर पंचायत मुसाफिरखाना स्थित यात्री छादक का विस्तार व सौन्दर्यीकरण	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी० एस०	2010-11	9.00		9.00	9.00	9.00			9.00	0.00	0.00	9.00		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
10	ग्राम पंचायत जुडारा वि०ख० भदैया का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी० एस०	2010-11	4.62		4.62	4.62	4.62			4.62	0.00	0.00	4.62		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
11	दुर्गा मंदिर खानपुर पिलाई का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी० एस०	2010-11	6.65		6.65	6.65	6.65			6.65	0.00	0.00	6.65		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
12	सीताकुण्ड सुल्तानपुर के सन्निकट स्थित चित्रगुप्त मंदिर का सौन्दर्यीकरण	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी० एस०	2010-11	6.00		6.00	6.00	6.00			6.00	0.00	0.00	6.00		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
13	शिवमंदिर रतनपुर वि०ख० कुडेभार का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी० एस०	2010-11	8.17		8.17	8.17	8.17			8.17	0.00	0.00	8.17		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
14	शाही किला इंसौली वि०ख० बल्दीराय का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी० एस०	2010-11	6.43		6.43	6.43	6.43			6.43	0.00	0.00	6.43		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
15	बहराइच में वि०ख० शिवपुर (बरदहा) में स्थित परमहंस बाबा स्थल का पर्यटन विकास	सुल्तानपुर	सी०एण्डडी० एस०	2010-11	8.83		8.83	8.83	8.83			8.83	0.00	0.00	8.83		क्षे०प०अ०, फैजाबाद	प्रगति सूचना अपेक्षित है।
3	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कुशीनगर की भूमि का वायर फेन्सिंग किया जाना (कुल 17260.00 मी०)	कुशीनगर	राजकीय निर्माण निगम	2010-11	245.63		245.63	245.63	245.63	27-2-11	30-7-11	245.63	0.00	109.80	135.83	100 प्रतिशत	उ०नि०प०, गोरखपुर	हवाई अड्डे की भूमि पर वायर फेन्सिंग (13.931 किमी०) का कार्य पूर्ण एवं हस्तगत। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
7	मथुरा में अडीग बाईपास मार्ग का सुधार/ पर्यटन विकास	मथुरा	लोक निर्माण विभाग	2010-11	197.80		197.80	197.80	197.80			197.80	0.00	0.00	197.80		स०नि०प०, आगरा	कार्य प्रारम्भ।
	योग				3294.96		2848.40	622.14	622.14			2927.11	83.25	1633.80	1293.31			

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

बरेली मण्डल

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय			भौतिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	कार्य पूर्ण योजनाएं																	
1	महाभारत कालीन मारुति नन्दन हनुमान मंदिर, चन्द्रवाड, फिरोजाबाद का पर्यटन विकास	फिरोजाबाद	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	75.13		75.13	0.00	0.00	31-7-08	15-5-09	75.13	10.13	75.13	0.00	100 प्रतिशत	स०नि०प०, आगरा	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० एवं फोटोग्राफ्स प्राप्त।
2	लखनऊ स्थित उ०प्र० पर्यटन प्रबन्ध संस्थान हेतु भवन का निर्माण	लखनऊ	राजकीय निर्माण निगम	2006-07	688.49		688.49	50.39	50.39	31-3-08	31-12-09	688.49	0.00	688.49	0.00	100 प्रतिशत	सं०नि०प०, लखनऊ	समस्त भवन का कार्य पूर्ण एवं हस्तगत। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
3	बाबा दुग्धेश्वरनाथ मंदिर रुद्रपुर का सौन्दर्यीकरण	देवरिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	9.98	4-12-08	9.98	0.00	0.00		30-5-09	9.98	3.92	8.00	1.98	100 प्रतिशत	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
4	बावन इमली शहीद स्मारक पार्क, फतेहपुर का पर्यटन विकास	फतेहपुर	वन विभाग	2008-09	55.05		55.05	0.00	0.00			55.05	0.00	54.00	1.05	100 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
5	त्रिकोण मार्ग पर स्थित मंदिरों के विभिन्न स्थलों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास	मिर्जापुर	राजकीय निर्माण निगम	2009-10	194.97		194.97	0.00	0.00	25-12-09	31-12-10	194.97	3.39	194.97	0.00	100 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, वाराणसी	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० प्राप्त।
6	त्रिकोण मार्ग पर सुलभ प्रसाधन	मिर्जापुर	सुलभ इंटरनेशनल	2009-10	29.55		29.55	0.00	0.00		31-12-10	29.55	13.30	29.55	0.00	100 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, वाराणसी	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० प्राप्त।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

जुलाई, 2011

बरेली मण्डल

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-11 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2011-12 का बजट प्राविधान	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय			भौतिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
7	सुरयावां बाजार भदोही के बावन बीघा तालाब परिसर स्थित डा0 अम्बेडकर एवं गौतम बुद्ध पार्क का पर्यटन विकास (भाग-1)	भदोही	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	48.11		48.11	0.00	0.00		31-12-10	48.11	0.00	48.11	0.00	100 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 एवं फोटोग्राफस प्राप्त।
8	सुरयावां बाजार भदोही के बावन बीघा तालाब परिसर स्थित डा0 अम्बेडकर एवं गौतम बुद्ध पार्क का पर्यटन विकास (भाग-2)	भदोही	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	23.37		23.37	0.00	0.00		31-12-10	23.37	0.00	23.37	0.00	100 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 एवं फोटोग्राफस प्राप्त।
9	मुण्डा गोपाल आश्रम का स्थानीय पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण	बाराबंकी	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	71.79	6-11-08	71.79	0.00	0.00		30-7-09	71.79	0.00	71.79	0.00	100 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 एवं फोटोग्राफस अपेक्षित।
10	जनपद श्रावस्ती में 10 सीटेड सुलभ शौचालय का निर्माण	श्रावस्ती	सुलभ इंटरनेशनल	2007-08	10.88		10.88	0.00	0.00			10.88	0.00	10.88	0.00	100 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 एवं फोटोग्राफस अपेक्षित।
11	जनपद गोण्डा के बकियापुर में ब्रह्म बाबा तहसील तखगंज का पर्यटन विकास	गोण्डा	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	9.44	28-7-08	9.44	0.00	0.00		15-5-09	9.44	0.00	9.44	0.00	100 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित।
12	मोटेल हिण्डन गाजियाबाद का उच्चीकरण	गाजियाबाद	पर्यटन विकास निगम	2003-04	14.12	13-9-04	5.00	0.00	0.00	1-10-05	30-6-07	5.00	0.00	3.00	2.00	100 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, मेरठ	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित।
13	पर्यटक आवास गृह, गढ़मुक्तेश्वर का उच्चीकरण	गाजियाबाद	पर्यटन विकास निगम	2003-04	4.98	13-9-04	2.00	0.00	0.00			2.00	0.00	2.00	0.00	-	क्षे0प0अ0, मेरठ	कार्य पूर्ण की सूचना अपेक्षित।
1	विभिन्न पर्यटक स्थलों पर साइनेज बोर्ड लगाना	लखनऊ	पर्यटन विकास निगम	2007-08	15.90		15.90	0.00	0.00			15.90	4.96	15.90	0.00	100 प्रतिशत	सं0नि0प0, लखनऊ	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 प्राप्त।
3 अ	त्रिकोण मार्ग पर सोलर लाइट की व्यवस्था	मिर्जापुर	नेडा	2009-10	12.05		12.05	0.00	0.00			12.05	0.00	9.19	2.86	100 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	बचत रु० 2.86 लाख की धनराशि राजकोष में जमा कराने हेतु प्रेषित। कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित।