

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय						भौतिक प्रतिशत
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	लखनऊ स्थित उ0प्र0 पर्यटन प्रबन्ध संस्थान हेतु भवन का निर्माण	लखनऊ	राजकीय निर्माण निगम	2006-07	688.49		438.10	200.00	200.00	03/08	31-12-09	638.10	48.83	569.42	68.68	75 प्रतिशत	सं0नि0प0, लखनऊ	कार्य प्रगति पर।
2	विभिन्न पर्यटक स्थलों पर साइनेज बोर्ड लगाना	लखनऊ	पर्यटन विकास निगम	2007-08	15.90		15.90	0.00	0.00			15.90	0.00	0.00	15.90		सं0नि0प0, लखनऊ	पर्यटन निगम द्वारा साइनेज लगाए जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी है।
3	लखनऊ हाट की स्थापना	लखनऊ	राजकीय निर्माण निगम	2007-08	946.56		500.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	500.00		सं0नि0प0, लखनऊ	निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था को नगर निगम द्वारा ग्राम-भीखमपुर गोमतीनगर स्थित 7.24 एकड़ भूमि देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 5.48 एकड़ भूमि उपलब्ध है तथा शेष 1.76 एकड़ भूमि भवनों को खाली कराने के बाद उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है। दि० 5-9-06 को प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में हुसी बैठक में लिए गए निर्णयानुसार दि० 8-9-08 को सेना के अधिकारियों को नगर निगम के अपर आयुक्त द्वारा वांछित अभिलेख दिखाए गए तथा कर्नल क्यू द्वारा उक्त भूमि पर अनापत्ति प्रदान करने का अनुरोध नगर निगम द्वारा किया गया है। सेना की अनुमति प्राप्त होने पर नगर निगम की प्रश्नगत भूमि पर लखनऊ हाट का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।
4	नैमिषारण्य चक्रतीर्थ के पास महिला चेंज रूम का निर्माण तथा पर्यटक आवास गृह का जीर्णोद्धार	सीतापुर	पर्यटन विकास निगम	2003-04	6.76	14-9-04	6.76	0.00	0.00	20-8-05	19-11-05	6.76	0.00	4.57	2.19	67 प्रतिशत	सं0नि0प0, लखनऊ	कार्य प्रगति पर।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति					क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
												वित्तीय				भौतिक		
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	सीतापुर में नैमिषारण्य का सौन्दर्यीकरण	सीतापुर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	92.28	22-8-08	92.28	0.00	0.00	6/2008	15-5-09	92.28	0.00	85.10	7.18	90 प्रतिशत	सं0नि0प0, लखनऊ	कार्य प्रगति पर है।
6	जनपद हरदोई में शहीद उद्यान का पर्यटन विकास (प्रथम चरण)	हरदोई	सी0एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम	2003-04	108.93	10-8-04	108.93	0.00	0.00	31-10-04	30-9-07	108.93	23.74	108.93	0.00	100 प्रतिशत	सं0नि0प0, लखनऊ	कार्य पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित।
7	सत्ती चौरा मैसकर घाट कानपुर का सौन्दर्यीकरण	कानपुर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	9.98	4-8-08	9.98	0.00	0.00	06/08	30-6-09	9.98	3.50	3.50	6.48	35 प्रतिशत	सं0नि0प0, लखनऊ	कार्य प्रारम्भ।
8	जागेश्वर शिवमंदिर, नवाबगंज, कानपुर का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	कानपुर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	7.55	4-8-08	7.55	0.00	0.00	1-7-08	15-5-09	7.55	0.21	7.00	0.55	95 प्रतिशत	सं0नि0प0, लखनऊ	कार्य प्रगति पर।
9	कानपुर में शोभन सरकार परिसर में निकट योगेश्वर मंदिर परिसर में पर्यटन विकास	कानपुर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	28.93	6-10-08	28.93	0.00	0.00		30-6-09	28.93	0.00	17.36	11.57	60 प्रतिशत	सं0नि0प0, लखनऊ	कार्य प्रगति पर।
10	शिवपुरी कालोनी में लखीमपुर खीरी स्थित कुण्ड एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण	लखीमपुर खीरी	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	33.09		33.09	0.00	0.00		31-3-09	33.09	0.00	0.00	33.09		सं0नि0प0, लखनऊ	दि0 2-7-09 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। स्थल पर न तो प्राचीन कुण्ड और न ही तालाब। अतः योजना को झाप करने का निर्णय लिया गया है। धनराशि कार्यदायी संस्था से वापस मांगी गयी है।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय						भौतिक
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	जनपद इटावा में सुमेरसिंह किले के निकट निर्माणाधीन पर्यटन काम्पलेक्स की साज-सज्जा	इटावा	राजकीय निर्माण निगम	2005-06	23.10		23.10	0.00	0.00	31-3-08		23.10	0.00	7.12	15.98		सं०नि०प०, लखनऊ	पर्यटन काम्पलेक्स की साज-सज्जा के फर्नीचर को मोटेल नवाबगंज को देने का आदेश महानिदेशक पर्यटन द्वारा दिए गए थे। सहायक पर्यटक अधिकारी, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ फर्नीचर भेजा गया है।
12	जनपद कन्नौज में राही पर्यटक आवास गृह में मैरिज हाल एवं दो अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	कन्नौज	राजकीय निर्माण निगम	2005-06	47.77		20.60	0.00	0.00	10/07		20.60	0.25	0.25	20.35		सं०नि०प०, लखनऊ	शासन द्वारा धनराशि राजकोष में जमा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धनराशि राजकीय निर्माण निगम से अपेक्षित।
13	संकिसा जनपद फर्रुखाबाद में 10 सीटेंड सुलभ शौचालय का निर्माण	फर्रुखाबाद	सुलभ इंटरनेशनल	2007-08	10.88		10.88	0.00	0.00	25-7-09		10.88	3.00	3.00	7.88	30 प्रतिशत	सं०नि०प०, लखनऊ	कार्य प्रारम्भ।
14	मेरठ स्थित हस्तिनापुर का पर्यटन विकास	मेरठ	राजकीय निर्माण निगम	2002-03	97.68	20-5-03	97.56	0.00	0.00	30-5-03	31-10-09	97.56	0.00	95.96	1.60	98 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, मेरठ	कार्य पूर्ण। यू०सी० प्राप्त। अवशेष धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा वापस करनी है।
15	मोटेल हिण्डन गाजियाबाद का उच्चीकरण	गाजियाबाद	पर्यटन विकास निगम	2003-04	14.12	13-9-04	5.00	0.00	0.00	1-10-05	30-11-05	5.00	0.00	2.32	2.68	15 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, मेरठ	किचन के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण।
16	पर्यटक आवास गृह, गढ़मुक्तेश्वर का उच्चीकरण	गाजियाबाद	पर्यटन विकास निगम	2003-04	4.98	13-9-04	2.00	0.00	0.00			2.00	0.00	0.00	2.00	-	क्षे०प०अ०, मेरठ	कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। धनराशि वापस किए जाने हेतु निगम को निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय		भौतिक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
17	जनपद बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर (परशु रामेश्वर महादेव मंदिर) का पर्यटन विकास	बागपत	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	2005-06	149.42	12-4-06	149.42	0.00	0.00	30-4-06	30-9-09	149.42	0.00	146.50	2.92	98 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, मेरठ	गेस्ट हाउस, बाउण्ड्रीवाल, रेलिंग, सी० सी० रोड/पाथवे आदि का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण। क्लाक टावर का कार्य प्रगति पर।
18	जनपद बागपत में बागेश्वर मंदिर का पर्यटन विकास	बागपत	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	2005-06	91.49	12-4-06	91.49	0.00	0.00	7-8-06	30-9-09	91.49	0.00	91.49	0.00	98 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, मेरठ	धर्मशाला/सत्संग भवन, गौशाला, यज्ञशाला, बाउण्ड्रीवाल आदि 100 प्रतिशत पूर्ण। फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है।
19	महुआडीह चौराहे के पास रामपुर दुबे में काली मंदिर, बैतालपुर, देवरिया का सौ०	देवरिया	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	8.73		8.73	0.00	0.00		15-5-09	8.73	0.00	6.34	2.39	95 प्रतिशत	उ०नि०प०, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर।
20	इलाहाबाद में श्रृंगवेरपुर का पर्यटन विकास	इलाहाबाद	यू०पी० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि०	2007-08	129.36	25-6-08	129.36	0.00	0.00	04/08		129.36	0.00	123.36	6.00	100 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, इलाहाबाद	कार्य पूर्ण। यू०सी०/सी०सी० अपेक्षित।
21	उपरदहा ताल हंडिया इलाहाबाद के पर्यटन विकास का कार्य	इलाहाबाद	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	19.32	25-5-08	19.32	0.00	0.00	06/2008	15-4-09	19.32	0.00	18.35	0.97	98 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर।
22	दाता हयात शाह बाबा मजार, हण्डिया, इलाहाबाद का विकास	इलाहाबाद	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	18.27		18.27	0.00	0.00			18.27	0.00	7.00	11.27	40 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, इलाहाबाद	कार्य प्रारम्भ।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय			भौतिक			
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	जनपद इलाहाबाद में प्राचीन भवनों पर प्रकाश-व्यवस्था	इलाहाबाद	राजकीय निर्माण निगम	2006-07	52.32	14-5-07	50.75	0.00	0.00	-	-	50.75	0.00	10.59	40.16	25 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	सीनेट हाल, विश्वविद्यालय के प्रकाशीकरण का कार्य पूर्ण। इसमें चार जगहों पर लाइट का कार्य कराया जाना था तीन जगह पर कार्य अन्य मदों से करा लिया गया है। जिससे योजना को ड्राप करने का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा की गयी पृच्छा का उत्तर कार्यदायी संस्था / क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, इलाहाबाद से अपेक्षित।
24	सुरजन बाबा कान्हाधाम कटरिया सांगीपुर में यात्री शेड का निर्माण	प्रतापगढ़	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	5.86		5.86	0.00	0.00		31-6-09	5.86	0.00	3.00	2.86	60 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर।
25	करौदी में काली मंदिर, देवरिया का सौन्दर्यीकरण	देवरिया	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	6.68		6.68	0.00	0.00		30-5-09	6.68	0.00	5.00	1.68	90 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर।
26	इन्द्रपुर काली मंदिर, ब्लाक गौरी बाजार के सौन्दर्यीकरण / सुदृढीकरण का कार्य, देवरिया	देवरिया	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	9.63	4-7-08	9.63	0.00	0.00	25-11-08	15-5-09	9.63	2.00	8.00	1.63	95 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर।
27	बाबा दुग्धेश्वरनाथ मंदिर रुद्रपुर का सौन्दर्यीकरण	देवरिया	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	9.98	4-12-08	9.98	0.00	0.00		30-6-09	9.98	0.00	0.00	9.98	30 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।
28	बाबा महेन्द्रनाथ मंदिर महेन, देवरिया का सौन्दर्यीकरण	देवरिया	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	6.91	4-12-08	6.91	0.00	0.00		31-3-09	6.91	0.00	3.00	3.91	60 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय						भौतिक
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	बलिया के शिवमंदिर (जटहाबाबा), हरपुर मिड्डी का पर्यटन विकास	बलिया	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	9.31	30-7-08	9.31	0.00	0.00	16-10-08	31-3-09	9.31	0.00	9.31	0.00	100 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्य पूर्ण। उपयोगिता प्रमाण पत्र अपेक्षित।
30	जनपद बलिया में ग्राम दवनी विकास खण्ड दुबहड में मंदिर एवं तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण	बलिया	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	9.61		9.61	0.00	0.00		30-6-09	9.61	0.00	4.00	5.61	65 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर।
31	बखीरा पक्षी विहार, महाराजगंज का पर्यटन विकास	महाराजगंज	वन प्रभाग	2008-09	35.91		35.91	0.00	0.00			35.91	5.00	11.00	24.91	25 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।
32	अम्बेदकर पार्क क्यामपुर बेलईसा आजमगढ़ का पर्यटन विकास	आजमगढ़	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	15.41		15.41	0.00	0.00		15-5-09	15.41	0.00	10.50	4.91	65 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।
33	हनुमानगढ़ी मंदिर बड़गहन टेकमा बाजार का पर्यटन विकास	आजमगढ़	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	9.95		9.95	0.00	0.00		30-6-09	9.95	0.00	6.50	3.45	65 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।
34	बाबा भारीनाथ जी का मंदिर तहसील हरैया बस्ती की चहार दीवारी व सौ0	बस्ती	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	9.71		9.71	0.00	0.00	31-1-09	15-5-09	9.71	0.00	2.42	7.29	10 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।
35	समयमाता जी के परिसर में पार्क का निर्माण	बस्ती	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	5.48		5.48	0.00	0.00	31-1-09	15-5-09	5.48	0.00	2.00	3.48	40 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्य प्रगति पर है।
36	बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत पर्यटन निगम द्वारा संचालित विभिन्न इकाइयों (श्रावस्ती, बलरामपुर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, दोहरीघाट, गाजीपुर एवं वाराणसी) का सुदृढीकरण		पर्यटन विकास निगम	2007-08	173.37		173.37	0.00	0.00			173.37	0.00	0.00	173.37		उ0नि0प0, गोरखपुर	अंश पूँजी की धनराशि हैं। प्रश्नगत इकाईयां विनिवेश के अन्तर्गत आने के कारण धनराशि अभी तक व्यय नहीं की गयी है।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु0 लाख में)

क्र0सं 0	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय						भौतिक प्रतिशत
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	कपिलवस्तु में भारतीय बौद्ध महाविहार में यात्री निवास का निर्माण	सिद्धार्थनगर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	8.94		8.94	0.00	0.00			8.94	0.00	1.00	7.94	15 प्रतिशत	उ0नि0प0, गोरखपुर	कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध अपेक्षित। कार्य प्रगति पर।
38	जनपद फैजाबाद के लालबाग शहर में स्थित लक्ष्मीसागर घाट में पर्यटन विकास	फैजाबाद	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	20.10		20.10	0.00	0.00		30-6-09	20.10	0.00	15.00	5.10	75 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्यदायी संस्था द्वारा कराए गए कार्यों में कतिपय कमियां पायी गयी है, जिनमें से कुछ का सुधार किया गया है।
39	श्रृंगी ऋषि आश्रम में रविदास मंदिर का सौन्दर्यीकरण	फैजाबाद	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	33.29	19-5-09	33.29	0.00	0.00		30-7-09	33.29	0.00	6.66	26.63	20 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
40	पारब्रम्ह गहनागन का पर्यटन विकास	फैजाबाद	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	12.93		12.93	0.00	0.00		30-6-09	12.93	0.00	8.00	4.93	60 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
41	फैजाबाद-अयोध्या के कतिपय स्थलों का विकास	फैजाबाद	अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2008-09	81.28		81.28	0.00	0.00			81.28	0.00	0.00	81.28		क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य प्रारम्भ।
42	अयोध्या में मणि पर्वत का पर्यटन विकास	फैजाबाद	राजकीय निर्माण निगम	1997-98	80.47	-	80.47	0.00	0.00	31-5-05		80.47	0.00	60.02	20.45	82 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	योजना झाप। रु0 21.53 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था से वापस होनी है। पुनः ए0एस0आई0 द्वारा सर्वेक्षण किया गया है।
43	सप्तसागर का पर्यटन विकास	फैजाबाद	राजकीय निर्माण निगम	1998-99	8.00		8.00	0.00	0.00	12/1999		8.00	0.00	0.00	8.00	-	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	योजना झाप। कार्यदायी संस्था द्वारा वांछित धनराशि अभी तक विभाग को वापस नहीं की गयी है।
44	अम्बेडकरनगर में कटेहरी विधान सभा के अर्न्तगत बाबा पकौली स्थल का विकास	अम्बेडकर नगर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	8.49	19-5-09	8.49	0.00	0.00		30-6-09	8.49	0.00	3.00	5.49	35 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय						भौतिक
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	जनपद अम्बेडकरनगर में डरवन झील का डा0 अम्बेडकर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	अम्बेडकर नगर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	8.98	19-5-09	8.98	0.00	0.00		30-6-09	8.98	0.00	0.00	8.98		क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
46	जनपद अम्बेडकरनगर में स्थित पर्यटन स्थलगोबिन्द जी साहब का यात्रियों की सुविधा हेतु रैन बसेरा का निर्माण	अम्बेडकर नगर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	14.57	19-5-09	14.57	0.00	0.00		30-6-09	14.57	0.00	5.00	9.57	35 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
47	चित्रकूट में गणेशबाग का पर्यटन विकास	चित्रकूट	सी0एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम	2002-03	52.20	3-7-03	52.20	0.00	0.00	30-8-04	31-10-07	52.20	0.44	52.20	0.00	95 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	संग्रहालय भारतीय पुरातत्व विभाग को हस्तान्तरित किया जाना है। कार्य पूर्ण। यू0सी0 / सी0सी0 अपेक्षित।
48	जनपद चित्रकूट में आधुनिक सुविधायुक्त सूचना केन्द्र का निर्माण	चित्रकूट	राजकीय निर्माण निगम	2005-06	45.65	24-4-06	45.65	0.00	0.00	7/2008		45.65	0.00	29.63	16.02	50 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर।
49	जनपद चित्रकूट में राही पर्यटक आवास गृह का जीर्णोद्धार एवं विस्तार	चित्रकूट	राजकीय निर्माण निगम	2005-06	393.82	24-4-06	293.82	0.00	0.00	30-11-07	31-3-09	293.82	0.00	248.75	45.07	70 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	भूतल के आठ सूट एवं प्रथम तल के आठ सूट का कार्य पूर्ण। शेष कार्य प्रगति पर।
50	चित्रकूट में पर्यटन स्थलों पर स्ट्रीट लाइटिंग एवं प्रकाश व्यवस्था	चित्रकूट	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	46.05		46.05	0.00	0.00		30-6-09	46.05	0.00	23.00	23.05	50 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
51	चित्रकूट में राजापुर स्थित तुलसीदास जन्मस्थली का पर्यटन विकास	चित्रकूट	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	47.71		47.71	0.00	0.00		30-6-09	47.71	0.00	20.00	27.71	90 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
52	कालिंजर, बांदा का पर्यटन विकास	बांदा	यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0	2007-08	74.37		74.37	0.00	0.00	04/08		74.37	0.00	55.00	19.37	70 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	यात्री शेड एवं सी0सी0 रोड का कार्य पूर्ण। गेट का कार्य प्रगति पर है।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय		भौतिक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
53	जनपद आगरा में सूर सरोवर का पर्यटन विकास	आगरा	वन प्रभाग	2007-08	90.64	3-6-08	90.64	0.00	0.00		31-3-09	90.64	1.00	59.18	31.46	70 प्रतिशत	स०नि०प०, आगरा	कार्य प्रगति पर।
54	शिल्पग्राम आगरा में 150 बेड की डारमेट्री का निर्माण	आगरा	उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम	2008-09	235.09		235.09	0.00	0.00			235.09	0.00	0.00	235.09		स०नि०प०, आगरा	कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
55	श्री दाउ जी महाराज मंदिर हाथरस एवं मेला स्थल पर प्रकाश व्यवस्था	आगरा	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	36.88	31-7-08	36.88	0.00	0.00		15-4-09	36.88	0.00	28.50	8.38	77 प्रतिशत	स०नि०प०, आगरा	कार्य प्रगति पर है।
56	द्रोणाचार्य मंदिर का विस्तारीकरण, इन्ट्रेन्स हाल एवं रिपेयर का कार्य	गौतमबुद्धनगर	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	17.88	22-8-08	17.88	0.00	0.00		31-12-08	17.88	0.00	7.65	10.23	45 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, मेरठ	कार्य पगति पर।
57	मारकण्डेय महादेव मंदिर, कैथी, वाराणसी का सौ०	वाराणसी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	17.24		17.24	0.00	0.00		15-5-09	17.24	0.00	6.00	11.24	30 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
58	सारनाथ में ट्रिस्ट सेक्टर में सुलभ प्रसाधन का निर्माण	वाराणसी	सुलभ इंटरनेशनल	2002-03	14.62		14.62	0.00	0.00			14.62	0.00	0.00	14.62		क्षे०प०अ०, वाराणसी	निर्माण कार्य हेतु भूमि की धारा 4/17 के प्रकाशन का प्रस्ताव जिलाधिकारी से मांगा गया है।
59	वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली में स्मारक का निर्माण	वाराणसी	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	54.24		54.24	0.00	0.00			54.24	0.00	0.00	54.24		क्षे०प०अ०, वाराणसी	प्रश्नगत स्थल पर श्री जनार्दन तिवारी अस्सीघाट भदौनी, वाराणसी द्वारा वाद दायर किया गया है।
60	विन्ध्याचल में यात्री निवास की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	मिर्जापुर	पर्यटन विकास निगम	2003-04	6.43	14-9-04	6.43	0.00	0.00	1-10-05	31-3-06	6.43	0.00	3.84	2.59	70 प्रतिशत	क्षे०प०अ०, वाराणसी	बाउण्ड्रीवाल एवं गेट निर्माण लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण। अवशेष कार्य अतिक्रमण के कारण अवरुद्ध। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति					क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
												वित्तीय				भौतिक		
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	ग्राम-खैरा स्थित शंकर जी मंदिर का विकास	मिर्जापुर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	14.35		14.35	0.00	0.00		30-6-09	14.35	0.00	7.25	7.10	51 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
62	मुण्डा गोपाल आश्रम का स्थानीय पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण	बाराबंकी	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	71.79	6-11-08	71.79	0.00	0.00		30-7-09	71.79	0.00	17.95	53.84	25 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
63	धनोखर तालाब में विकास कार्य	बाराबंकी	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	30.68	19-5-09	30.68	0.00	0.00		30-6-09	30.68	0.00	4.60	26.08	15 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर है।
64	जनपद श्रावस्ती में 10 सीटेड सुलभ शौचालय का निर्माण	श्रावस्ती	सुलभ इण्टरनेशनल	2007-08	10.88		10.88	0.00	0.00			10.88	0.00	0.00	10.88		क्षे0प0अ0, फैजाबाद	योजना का कार्य प्रारम्भ कराए जाने हेतु प्रबन्धक, यात्री निवास, श्रावस्ती परिसर में भूमि उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
65	आगरा में पर्यटन कार्यालय भवन का निर्माण	आगरा	सी0एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम	1996-97	14.41	शर्त नहीं	14.41	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	स0नि0प0, आगरा	योजना ड्राप। चेक कालातीत होने के कारण सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को पुनः भेजा गया है।
66	हाथरस में श्री दाऊ जी महाराज मंदिर एवं किला राजा दयाराम का सौन्दर्यीकरण	महामायानगर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	25.91		25.91	0.00	0.00		30-6-09	25.91	0.00	4.14	21.77	30 प्रतिशत	स0नि0प0, आगरा	टंकी का कार्य प्रगति पर। ए0एस0आई0 द्वारा आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण कराया जा रहा है।
67	ग्राम संचौली स्थित चन्द्रावली मंदिर में इण्टरलाकिंग का कार्य	मथुरा	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	34.47	2-6-08	34.47	0.00	0.00		30-6-09	34.47	2.03	33.02	1.45	95 प्रतिशत	स0नि0प0, आगरा	कार्य प्रगति पर।
68	जनपद गोण्डा के बकियापुर में ब्रह्म बाबा तहसील तखगांज का पर्यटन विकास	गोण्डा	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	9.44	26-7-08	9.44	0.00	0.00		15-5-09	9.44	0.00	8.50	0.94	90 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, फैजाबाद	कार्य प्रगति पर।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु0 लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति					क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय				भौतिक			
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
69	बलुवाघाट का पर्यटन दृष्टिकोण से विकास कार्य	चन्दौली	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	2.30		2.30	0.00	0.00			15-5-09	2.30	0.00	2.07	0.23	90 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रगति पर।
70	जनपद चन्दौली के औरवाटंड पर सुलभ प्रसाधन का निर्माण	चन्दौली	सुलभ इण्टरनेशनल	2007-08	5.93	23-7-08	5.93	0.00	0.00				5.93	0.00	0.00	5.93		क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रारम्भ।
71	जनपद बरेली में थीमपार्क का सौन्दर्यीकरण	बरेली	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	182.35		182.35	0.00	0.00	21-2-09	31-5-10	182.35	0.00	16.00	166.35	10 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, बरेली	कार्य प्रगति पर है। सेण्ट्रल चौक में लगने वाली मूर्तियों में से एक स्टेचू को छोड़कर शेष का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।	
72	जनपद चन्दौली में पर्यटन स्थल राजदरी-देवदरी चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार का पर्यटन विकास	चन्दौली	वन प्रभाग	2005-06	102.38		102.38	0.00	0.00	31-5-06	31-10-08	102.38	0.00	54.48	47.90	53 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	प्रस्तावित कार्यों में से 11 कार्य पूर्ण, 3 आंशिक पूर्ण। शेष कार्यों पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी की अनुमति न मिलने के कारण वन विभाग द्वारा अवशेष धनराशि रु0 47.90 लाख के विरुद्ध नए कार्यों का संशोधित प्रस्ताव किया गया है, जिसे शासन को प्रशासकीय अनुमोदन हेतु भेजा गया है। अनुमोदन अपेक्षित। अवशेष कार्य ज्ञाप करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित। शासन से आदेश अपेक्षित।	

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति				क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति	
												वित्तीय		भौतिक				
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73	जनपद गाजीपुर में जमानिया विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड सदर गाजीपुर के कुर्था में पवहारी बाबा मठ का सौन्दर्यीकरण, पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	33.76		33.76	0.00	0.00		30-6-09	33.76	0.00	8.44	25.32	25 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रगति पर।
74	तहसील जमानिया जनपद गाजीपुर में कामाख्या शक्तिपीठ स्थल का पर्यटन विकास	गाजीपुर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	92.57		92.57	0.00	0.00		30-6-09	92.57	0.00	18.51	74.06	20 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रगति पर।
75	जनपद गाजीपुर में ग्राम गहमर के पास कामाख्या देवी मंदिर परिसर में सुलभ शौचालय एवं रैन बसेरा का निर्माण	गाजीपुर	सुलभ इण्टरनेशनल	2007-08	11.62		11.62	0.00	0.00			11.62	0.00	5.70	5.92	50 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
76	जनपद गाजीपुर में जमानिया लठिया बौद्ध स्मारक का सौ०	गाजीपुर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	22.65		22.65	0.00	0.00			22.65	0.00	0.00	22.65		क्षे0प0अ0, वाराणसी	ए0एस0आई के कार्य क्षेत्र में आने के कारण कार्यो के निर्माण हेतु अनुमति मांगी गयी है।
77	जनपद जौनपुर में ग्राम भवानीपुर के पास नागेश्वर नाथ मंदिर परिसर में सुलभ शौचालय एवं रैन बसेरा का निर्माण	जौनपुर	सुलभ इण्टरनेशनल	2007-08	17.18		17.18	0.00	0.00			17.18	0.00	8.50	8.68	50 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
78	जनपद जौनपुर में रजेपुर त्रिमुहानी स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास	जौनपुर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	46.64		46.64	0.00	0.00		30-6-09	46.64	0.00	13.99	32.65	30 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रगति पर।
79	विजयगढ़ किले को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना	सोनभद्र	वन प्रभाग	2007-08	20.52		20.52	0.00	0.00			20.52	0.00	12.18	8.34	67 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रगति पर।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति					क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
												वित्तीय				भौतिक		
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80	बौद्ध प्रतिमा को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना	सोनभद्र	वन प्रभाग	2007-08	25.96		25.96	0.00	0.00			25.96	0.00	16.24	9.72	71 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रगति पर।
81	नरोरा जनपद बुलन्दशहर में पर्यटन विकास का कार्य	बुलन्दशहर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	27.07		27.07	0.00	0.00		30-9-09	27.07	9.00	18.00	9.07	70 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, मेरठ	घाट तक पहुंच मार्ग 95 प्रतिशत। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
82	जनपद मथुरा में विभिन्न कुण्डों को जोड़ने के लिए सी0सी0 रोड का निर्माण	मथुरा	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	234.12	6-2-09	234.12	0.00	0.00	12-2-09	30-9-09	234.12	80.00	210.00	24.12	100 प्रतिशत	स0नि0प0, आगरा	कार्य सितम्बर, 09 में पूर्ण। यू0सी0/सी0सी0 अपेक्षित।
83	नंदगांव में सी0सी0 ब्लाक इण्टरलाकिंग रोड एवं गली का सुधार	मथुरा	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2007-08	24.09	2-6-08	24.09	0.00	0.00		31-3-09	24.09	0.00	18.64	5.45	85 प्रतिशत	स0नि0प0, आगरा	कार्य प्रगति पर है।
84	दरगाह आलिया, जोगी रामपुरा, नजीबाबाद जनपद बिजनौर में रैन बसेरे का निर्माण	बिजनौर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	12.40		12.40	0.00	0.00	21-2-09	30-8-09	12.40	0.00	2.40	10.00	35 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, बरेली	कार्य प्रगति पर है।
85	सुरयावां बाजार भदोही के बावन बीघा तालाब परिसर स्थित डा0 अम्बेडकर एवं गौतम बुद्ध पार्क का पर्यटन विकास (भाग-1)	भदोही	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	48.11		48.11	0.00	0.00		15-5-09	48.11	0.00	5.00	43.11	10 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।
86	सुरयावां बाजार भदोही के बावन बीघा तालाब परिसर स्थित डा0 अम्बेडकर एवं गौतम बुद्ध पार्क का पर्यटन विकास (भाग-2)	भदोही	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	23.37		23.37	0.00	0.00			23.37	0.00	4.60	18.77	20 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, वाराणसी	कार्य प्रगति पर है।

राज्य सेक्टर की चालू एवं नई योजनाओं का विवरण

माह-अक्टूबर, 2009

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम

(रु० लाख में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	वर्ष	योजना का स्वीकृत आगणन	निर्माण इकाई से अनुबन्ध का दिनांक	31-3-09 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2009-10 का बजट प्राविधान	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत धनराशि	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक	कार्य समाप्त होने का दिनांक	प्रगति					क्षेत्रीय अधिकारी	अभ्युक्ति
												वित्तीय				भौतिक		
												कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	विगत माह में व्यय	कार्यदायी संस्था द्वारा कुल व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास शेष है	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
87	ख्वाजा बक्श साहब की समाधि, वीरखेड़ा, बुलन्दशहर का सौन्दर्यीकरण	बुलन्दशहर	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	24.93		24.93	0.00	0.00		30-9-09	24.93	5.00	10.00	14.93	50 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, मेरठ	स्मृति गेट-20 प्रतिशत, यात्री शेड छत स्तर तक-90 प्रतिशत। अवशेष कार्य प्रगति पर।
88	महाभारत कालीन मारुति नन्दन हनुमान मंदिर, चन्द्रवाड, फिरोजाबाद का पर्यटन विकास	फिरोजाबाद	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	2008-09	75.13		75.13	0.00	0.00	31-7-09	15-5-09	75.13	1.50	1.50	73.63		स0नि0प0, आगरा	कार्य प्रारम्भ।
89	बावन इमली शहीद स्मारक पार्क, फतेहपुर का पर्यटन विकास	फतेहपुर	वन प्रभाग	2008-09	55.05		55.05	0.00	0.00			55.05	0.00	6.00	49.05	25 प्रतिशत	क्षे0प0अ0, इलाहाबाद	कार्य प्रगति पर है।
	योग				5623.65		4785.74	200.00	200.00			4971.33	185.50	2513.03	2458.30			